

tecnico.erogasmet@gigapec.it

Buongiorno,

Facendo riferimento al progetto esecutivo, si formula la seguente osservazione su 5 Suna Pallanza tratto 1:

Nella relazione tecnica e sull'elaborato viene specificato che la presenza dell'armadio metallico contenente il nostro Gruppo di Riduzione Finale risulta essere impattante con il contesto del progetto e di conseguenza viene proposta come soluzione risolutiva la realizzazione di una struttura metallica verniciata con tinta tipo acciaio brunito direttamente a ridosso dello stesso.

Facciamo presente che tale struttura, anche se munita di cerniere che ne consentono la rimozione, non può essere collocata in tale posizione, risulterebbe di impedimento per un eventuale intervento in emergenza pregiudicando così la sicurezza nella gestione del servizio di distribuzione gas.

A tal proposito indichiamo nell'allegato le distanze minime necessarie per consentire al nostro personale di intervenire per le operazioni di manutenzione e controllo non che per eventuali interventi che si dovessero rendere necessari in caso di pronto intervento.

Inoltre la struttura dovrà essere munita di apposita anta munita di serratura.

Ricordiamo inoltre che tutte le condotte compresi gli accessori e impianti ad essi inerenti, sono costantemente tenuti in pressione, possono dunque costituire grave pericolo per chiunque li danneggi, o comunque ne venga a contatto, senza osservare ed applicare le cautele del caso.

E' pertanto necessario che da parte dell'impresa esecutrice dei lavori sia adottata la massima prudenza, in ogni fase dei lavori, specialmente nell'accertamento dell'esatta posizione delle condotte nel sottosuolo. Non possiamo infatti escludere che alterazioni dello stato dei luoghi, intervenute in tempi successivi alla realizzazione dei nostri impianti, destituiscono di precisione le indicazioni, anche planimetriche.

Detto questo ricordiamo che in caso di risoluzione di interferenza dovrà essere formulata richiesta specifica di modifica impianto per la quale verrà attivato l'iter per la formulazione di preventivo di spesa.

Cordiali saluti

Manuele Briacca
Responsabile Centro Operation & Maintenance
Erogasmet S.p.A.
Via XX Settembre nr. 59 - 28041 Arona (NO)
Tel 0322 242218 Fax 0322 44575 - Cell 348 5954161